

Утверждаю
 Директор ООО "Арсенал плюс"
 В.К. Яковлева

План частичного ремонта кровли на 2026 года

№ п/п	Адрес	Объем	Ед.изм.	Начало работ/срок исполнения	Примечание	Основание внесения	Выполнение
	Дом	Квартира					
29 КВАРТАЛ							
1	ул. Богдана Чижика, д. 2	78 (74)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
2		37		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
3		40 (36)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
4		59		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
5		57 (49)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
6	ул. Богдана Чижика, д. 16	58 (54)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
7		18 (14)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
8		38		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
9		77		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
10		100		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
11		98		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
12		97 (93)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
13		40 (32,28)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
14	ул. Богдана Чижика, д. 18	79		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
15		58		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
16		69		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
17		59 (55)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
18	ул. Богдана Чижика, д. 20	58 (50)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
19		79		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
20		77 (69)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
21		40		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
22		37		м2	2-3 квартал 2026 г.		заявление
23		115		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
24	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	120		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
25		100 (92,96,88,84)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
26		57 (53)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
27		117 (113,109,105,101)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
28		60		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
29		97 (93,89,85,81)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление
30		37 (33,29)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
31	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	99		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС
31	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	79		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС

32	32	пер. Энергетиков, д. 2/1	57		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
33	33		58		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
34	34		79		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
35	35	ул. Федора Попова, д. 2	17		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
36	36		58		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
37	37		97 (81)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	
38	38		80		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	
33 КВАРТАЛ									
39	1	ул. Кальвица, д. 7/1	17	20	м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
40	2		40 (36,24)	7	м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
41	3		78 (66)	5	м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
42	4		57	7	м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
43	5	ул. Кальвица, д. 9/1	17	5.4	м2	2-3 квартал 2026 г.	ремонт крыши стклотканью с мастикой 5,4 кв.м. Ремонт трещин в чердаке герметиком - 20 м.	по заявке в АДС, заявление	выполнено
44	6		18		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	
45	7		19		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
46	8		39		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
47	9		40 (28,32)	5	м2	2-3 квартал 2026 г.	ремонт крыши стклотканью с мастикой 5 кв.м. Ремонт трещин в чердаке герметиком - 13 м.	по заявке в АДС	выполнено
48	10		57	2	м2	2-3 квартал 2026 г.	ремонт крыши стклотканью с мастикой 2 кв.м. Ремонт трещин в чердаке - 5 м.,	по заявке в АДС	выполнено
49	11		58 (54)	2	м2	2-3 квартал 2026 г.	ремонт крыши стклотканью с мастикой 2 кв.м. Ремонт трещин в чердаке герметиком - 6 м., реомнт крыши биполью - 6 кв.м.	по заявке в АДС	выполнено
50	12		60	2	м2	2-3 квартал 2026 г.	ремонт крыши стклотканью с мастикой 2 кв.м. Ремонт трещин в чердаке - 15 м.	по заявке в АДС	выполнено
51	13		77 (61)	6	м2	2-3 квартал 2026 г.	ремонт крыши стклотканью с мастикой 6 кв.м. Ремонт трещин в чердаке - 6 м.	по заявке в АДС	выполнено
52	14		78		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено

53	15	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	45 (37,41)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	в работе	
54	16	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	58		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
55	17		17 (13,9)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено	
56	18	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	39 (27)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
57	19		39 (35)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено	
58	20		38		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
59	21	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	18		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
61	23		78		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
62	24		59		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
			39		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
			18		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
63	25	ул. Федора Попова, д. 10/1	19 (15)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
64	26		13		м2	2-3 квартал 2026 г.		заявление		
65	27		18		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
66	28		57		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
67	29		58		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
68	30		78		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
69	31		40 (36)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
70	32		39		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
71	33		97		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
72	34		80 (76)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
73	35		79		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
74	36		ул. Федора Попова, д. 14/3	60		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
75	37			58 (54)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
76	38			79 (75,67)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
77	39	18 (14,10,6)			м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление		
78	40	ул. Кальвица, д. 1	40		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
79	41		153		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
80	42		159		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
81	43	169		м2	2-3 квартал 2026 г.		заявление			
45 КВАРТАЛ										
82	1	ул. Дзержинского, д. 40/1	63		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
83	2		64 (60)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
84	3	ул. Дзержинского, д. 40/2	64 (56)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление		
85	4		63		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
86	5		31		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
87	6	ул. Дзержинского, д. 40/5	17		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
88	7		20		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС		
89	8		14		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
90	9		16 (12)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено	
91	10		15 (11,7,3)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено	

92	11	ул. Федора Попова, д. 16/2	29		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
93	12		32 (20)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
94	13		30 (22)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
95	14		31		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
96	15		45 (41)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
97	16		46		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
98	17		47 (43,39)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
99	18		48 (42)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
100	19		61		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
101	20	ул. Федора Попова, д. 16/3	20 (16)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	в работе
102	21		40		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	в работе
103	22		39		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	в работе
104	23		58		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	в работе
105	24	ул. Федора Попова, д. 16/4 (скатная кровля)	33		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	
106	25		27		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	
ПОРТ									
107	1	ул. Кузьмина, д. 14	78		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
108	2		45 (41)		м2	акт от 06.06.2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
109	3		46 (34)		м2	акт от 05.06.2026 г.		заявление	выполнено
111	5		96		м2	акт от 06.06.2026 г.			выполнено
115	9		32		м2	2-3 квартал 2026 г.			выполнено
116	10	ул. Кузьмина, д. 29/2	17		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
117	11		19		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
118	12		38		м2	акт от 05.06.2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
119	13		40		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
120	14		57		м2	акт от 05.06.2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
121	15		59		м2	акт от 08.06.2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
122	16		80		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
			15		м2	2-3 квартал 2026 г.			выполнено
123	17	ул. Курнатовского, д. 1/4	16		м2	акт от 08.06.2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
124	18		17		м2	акт от 08.06.2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
126	20		51		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
127	21		54		м2	2-3 квартал 2026 г.		заявление	выполнено
128	22		72		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
129	23		37		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
130	24	ул. Курнатовского, д. 2/1	18 (10)	40	м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
131	25		38 (34)	10	м2	акт от 03.06.2026 г.	также 10 м герметизации в чердачном помещении	по заявке в АДС	выполнено
133	27		40 (36,32)	10	м2	акт от 03.06.2026 г.	также 10 м герметизации в чердачном помещении	по заявке в АДС, заявление	выполнено
						также 10 м			

136	30		58 (50)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
137	31		59(51,47)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
138	32		57 (53)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
139	33		78		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
140	34		99		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
141	35		118		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
142	36		60 (44)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
143	37		20	6	м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
147	41		20 (16)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
148	42		17		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС от 26.05	выполнено
149	43		60 (56, 52)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
150	44		98 (94,90)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
151	45		99 (95)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
152	46		39 (27)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
153	47		57		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
154	48	ул. Можайского, д. 17/3	58 (54, 50, 46)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
155	49		80 (76, 72, 68, 64)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
156	50		77		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
157	51		38		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
158	52		118		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
159	53		97 (81)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
160	54		120		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
161	55		45		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
162	56		46		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
163	57		80		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
164	58	ул. Можайского, д. 17/4	94		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
165	59		96		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
166	60		77		м2				выполнено
167	61		62		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
168	62	ул. Можайского, д. 17/5	63 (55)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
169	63		48		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
170	64	ул. Можайского, д. 17/6	32 (28, 24)		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
171	65		61		м2	2-3 квартал 2026 г.		заявление	выполнено
172	66		11		м2				выполнено
173	67		18		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
174	68		19		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
175	69		20		м2	акт от 08.06.2026 г.			выполнено
176	70	ул. Можайского, д. 17/8	21		м2	акт от 08.06.2026 г.			выполнено
177	71		22		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
178	72		23		м2	акт от 06.06.2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
179	73		24		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС, заявление	выполнено
171 КВАРТАЛ									

179	1	ул. Рихарда Зорге, д. 11/1	11		м2	2-3 квартал 2026 г.		по заявке в АДС	выполнено
180		ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	504		м2			по заявке в АДС	выполнено
191			509		м2			по заявке в АДС, заявление	выполнено
			512		м2			по заявке в АДС, заявление	выполнено
			516		м2			по заявке в АДС	выполнено

Примечание: Настоящий план работ по ремонту является проектным и может быть скорректирован в течение года с учётом фактического состояния общего имущества, объёма финансирования, решений собственников помещений и иных обстоятельств, влияющих на выполнение работ.

Заявления по обследованию течи с кровли (именно с указанием акта в тексте)

№	Адрес	кв. №/дата	тел.	ремонт кровли	акт обследован или	СОЗДАНИЕ		Высчитывание в плане по ремонту кровли	Высчитывание в плане по ремонту кровли
						Урегулирование в плане по ремонту кровли	Высчитывание в плане по ремонту кровли		
28 квартал									
1	Богдана Чижикова 2 кв 36 (4 этаж под кв 40)	кв. 100283 от 25.03.2026			акт составлен		Согласие не принято (список не подписан)		
2	Богдана Чижикова 2 кв 53	кв. 100297 от 25.03.2026			осмотр без акта				
3	Богдана Чижикова 2 кв 40				01.03. в 17.00. 18.00 акт составлен и, требуется установка мивы			включить в план по ремонту кровли и герметизацию швов и чердака	
29 квартал									
5	Богдана Чижикова 16 кв 14 4 этаж	по заявке	8 91Е+10		30.03 с 15.00 акт составлен и				
6	Богдана Чижикова 16 кв 54 4 этаж	кв. 100199	8 91Е+10		31.03 с 4 до 6 в 18.30 / акт составлен и для страхового				
	Богдана Чижикова 16 кв 77	кв. 100751	8 96Е+10		акт составлен и				
	Богдана Чижикова 18 кв 39	кв. 100353	8 97Е+10		акт составлен и	отказались			
7	Богдана Чижикова 18 кв 79	кв. 100506 кв. 100518 кв. 100525	8 91Е+10		акт составлен и		предложено (друзьям)		
	Богдана Чижикова 20 кв 77	кв. 101035	8 92Е+10		осмотр без акта				
10	Богдана Чижикова 201 кв 100	кв. 100145 от 23.03.2026			26.03 до 10.30 акт составлен и		Согласие не принято (список не подписан)		
11	Богдана Чижикова 201 кв 113	кв. 100071	9Е+10		акт составлен				
12	Богдана Чижикова 201 кв 116 (под 12)	кв. 851 от 19 8 92Е+10			19.03.2026 6 Метелью на И.В.	ОТКАЗ	назначили оценку, звет материално		
13	Богдана Чижикова 201 кв 117	кв. 853 от 19 8 92Е+10			акт составлен				
14	Богдана Чижикова 201 кв 126				акт составлен				
15	Богдана Чижикова 201 кв 37	кв. 100333 кв. 100325	8 96Е+10		89966154 184. 89248771 562	не берут 03.04			
16	Богдана Чижикова 201 кв 84	кв. 100159	8 92Е+10		01.04.26 среда в течение дня / двести в квартиру не представили, немается вывозом мазельных				
17	Богдана Чижикова 201 кв 88	кв. 100159	8 96Е+10		26.03 до 12.00				
18	Богдана Чижикова 201 кв 92	кв. 100159	8 91Е+10		не берут 03.04				
19	Богдана Чижикова 201 кв 93	кв. 100261	8 92Е+10		акт составлен		Согласие не принято (список не подписан)		
20	Богдана Чижикова 201 кв 96	кв. 100159	8 91Е+10		акт составлен				
	Федора Попова 2 кв 57	кв. 100921	8 94Е+10		акт составлен				
21	Федора Попова 2 кв 97	кв. 100099	8 92Е+10	2023 г.	акт составлен				
33 квартал									
	Кальвица 1 кв 169	кв. 114 от 8 91Е+10		28.04.2026 после 18.00			включить		
23	Кальвица 5/1 кв 34	кв. 100380 от 27.03.2026			акт составлен		Особое внимание от соседей на 1 год		
24	Кальвица 9/1 кв 18	кв. 100148	8 92Е+10		акт составлен				
24	Кальвица 11/1 кв 33 (под 57 кв)	кв. 100098	8 92Е+10		акт составлен (сторонняя)				
25	Кальвица 11/1 кв 57	кв. 100201	9Е+10		акт составлен и 5 этаж над 53 кв.				
	Кальвица 11/1 кв 79	кв. 101031 от 17.04.2026			акт составлен и				
26	Бестужева Маринского 7 кв 12	кв. 100253	8 92Е+10		акт составлен	26000			9182.36
27	Бестужева Маринского 7 кв 17	кв. 100556	8 91Е+10		акт составлен				
	Бестужева Маринского 7 кв 56	кв. 100938	8 97Е+10		акт составлен				
28	Бестужева Маринского 7/1 кв 29	кв. 100066	8 91Е+10		акт составлен	89142936 990 89246626 070			
29	Бестужева Маринского 7/1 кв 21	кв. 100066	8 91Е+10		акт составлен				
30	Бестужева Маринского 7/1 кв 25	кв. 100068	8 92Е+10		акт составлен				
31	Бестужева Маринского 7/1 кв 20	кв. 100206	8 91Е+10		акт составлен	03.04 в 14.00			
	Бестужева Маринского 7/2 кв 35	кв. 101027	8 92Е+10		акт составлен	1 месяц			
	Бестужева Маринского 7/4 кв 49 (2 этаж)	кв. 100823 89841078 994 89142626 875	8 91Е+10		акт составлен		ТЕЧЬ ПО МПШ		
	Бестужева Маринского 7/4 кв 40	кв. 100842 от 10.04.2026			акт составлен	21.04 в 18.30			
	Бестужева Маринского 7/4 кв 36	кв. 100841 от 10.04.2026			акт составлен	не указал тел			
32	Бестужева Маринского 9 кв 41	кв. 100164	8 92Е+10		акт составлен	1 месяц			
33	Бестужева Маринского 9 кв 37	по заявке в АДС			5500 в счет ЖКУ (список не подписан)				
34	Бестужева Маринского 9 кв 45	кв. 100293	8 92Е+10		01.04 после 15.00Сделанное предложение, снос, двучаст		16.04 в 16.00 назначена оценка		
35	Федора Попова 143 кв 14	кв. 100083	8 96Е+10		акт составлен и	35 000 руб на личной счет и 15 000 руб на личный (подписан)			
36	Федора Попова 143 кв 18	кв. 100078	8 91Е+10		акт составлен и (попытки люди нивали)				
	Федора Попова 143 кв 79	кв. 100699	8 92Е+10		акт составлен и		включить в план		
37	Федора Попова 101 кв 13	кв. 100556	8 96Е+10		акт составлен и	03.04 список к 18.00			
85 квартал									
		кв.							