

Утверждаю
 Директор ООО "Арсенал Плюс"
 В.К. Яковлева

План текущего ремонта на 1,2,3 квартал 2026 года

№ п/п	Адрес	Объем	Ед.изм.	Начало работ/срок исполнения	Дополнительные сведения	Основание внесения	Дополнительные сведения					Выполнение
Сантехнические работы												
Ревизия и покраска запорной арматуры в тех. этаже												
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом			планово						выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом			планово						выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом			планово						выполнено
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом			планово						выполнено
5	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом			планово						выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом			планово						выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом			планово						выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом			планово						выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом			планово						выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом			планово						выполнено
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом			планово						выполнено
12	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом			планово						выполнено
13	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом			планово						выполнено
14	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом			планово						выполнено
15	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом			планово						выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом			планово						выполнено
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом			планово						выполнено
18	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом			планово						выполнено
19	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом			планово						выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом			планово						выполнено
21	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом			планово						выполнено
22	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом			планово						выполнено
23	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом			планово						выполнено
24	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом			планово						выполнено
25	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом			планово						выполнено
26	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом			планово						выполнено
27	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом			планово						выполнено
28	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом			планово						выполнено
29	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом			планово						выполнено
	Итого:	28										
Замене кранов по адресам												
№	Адрес	кран ввариат ø 25	кран ввариат ø 32	кран ввариат ø 40	кран ввариат ø 20	кран латунь ø 15	резьба ø 15	кран латунь ø 20	резьба ø 20	кран латунь ø 25	резьба ø 25	выполнение
1	Б. Чижика, д. 2		2		15							выполнено
2	Б. Чижика, д. 16		7	3	8	10	10					выполнено
3	Б. Чижика, д. 18			8	2	8	8					выполнено
4	Б. Чижика, д. 20	4	8			8	8					выполнено
5	Б. Чижика, д. 20/1	1	8		3	8	8					выполнено
6	Б. Чижика, д. 20/2		10			10	10					выполнено

34	ул. Можайского, д. 17/6	6/5/2026	6/8/2026	6/8/2026								выполнено
35	ул. Можайского, д. 21/1	6/5/2026	6/8/2026	6/8/2026								выполнено
36	ул. Мординова, д. 23/1	ГАЗ			ГАЗ							выполнено
37	ул. 50 лет Советской Армии, д. 4	6/4/2026		6/5/2026								выполнено
38	ул. 50 лет Советской Армии, д. 6	6/4/2026	6/5/2026	6/5/2026	6/5/2026							выполнено
39	ул. 50 лет Советской Армии, д. 8	6/14/2026	6/16/2026	6/16/2026								выполнено
40	ул. 50 лет Советской Армии, д. 10	6/14/2026	6/16/2026	6/16/2026								выполнено
41	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	6/14/2026	6/15/2026	6/15/2026								выполнено
42	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2	6/12/2026	6/15/2026	6/15/2026								выполнено
43	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1	6/12/2026	6/15/2026	6/15/2026								выполнено
44	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 А	6/11/2026	6/11/2026	6/11/2026								выполнено
45	ул. Бабушкина, д. 8/2											выполнено
46	ул. Рихарда Зорге, д. 11/1	6/11/2026	6/11/2026	6/11/2026								выполнено
47	ул. Рихарда Зорге, д. 17/4											
48	ул. Рихарда Зорге, д. 17/6											
49	ул. Труда, д. 5/1											
	Итого:											
Закрытие ревизий системы канализации												
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	6	шт			планово						выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	7	шт			планово						выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	5	шт			планово						выполнено
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	6	шт			планово						выполнено
5	ул. Богдана Чижика, д. 4	3	шт			планово						выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 16	8	шт			планово						выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 18	4	шт			планово						выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 20	8	шт			планово						выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	8	шт			планово						выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	8	шт			планово						выполнено
11	ул. Дзержинского, д. 40/2	5	шт			планово						выполнено
12	ул. Дзержинского, д. 40/5	2	шт			планово						выполнено
13	ул. Кальвица, д. 1	3	шт			планово						выполнено
14	ул. Кальвица, д. 7/1	5	шт			планово						выполнено
15	ул. Кальвица, д. 9/1	10	шт			планово						выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 2	7	шт			планово						выполнено
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	8	шт			планово						выполнено
18	ул. Федора Попова, д. 14/3	6	шт			планово						выполнено
19	ул. Федора Попова, д. 16/1	4	шт			планово						выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 16/2	8	шт			планово						выполнено
21	ул. Федора Попова, д. 16/3	5	шт			планово						выполнено
22	ул. Кузьмина, д. 10	4	шт			планово						выполнено
23	ул. Кузьмина, д. 29/2	2	шт			планово						выполнено
24	ул. Можайского, д. 13/4	5	шт			планово						выполнено
25	ул. Можайского, д. 17/3	7	шт			планово						выполнено
26	ул. Можайского, д. 17/4	8	шт			планово						выполнено
27	ул. Можайского, д. 17/5	6	шт			планово						выполнено
28	ул. Можайского, д. 17/6	5	шт			планово						выполнено
29	ул. Можайского, д. 17/8	2	шт			планово						выполнено
	пер. Энергетиков, д. 2/1	5	шт			планово						выполнено
	Итого:	170										
Прочистка и промывка лежаков канализации												

1	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
2	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
3	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
4	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
5	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
6	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
7	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
8	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
9	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
10	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
11	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
12	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
13	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
14	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
15	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
18	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
19	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
20	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
21	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
22	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
23	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
24	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
	Итого:	24										

Ревизия элеваторного узла и шайбовых вводов / установка монометров

1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом		промыто	планово						
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом		промыто	планово						
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом		промыто	планово						
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом		промыто	планово						
5	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом		промыто	планово						выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом		промыто	планово						выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом		промыто	планово						выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом		промыто	планово						выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом		промыто	планово						выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом		промыто	планово						выполнено
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом		промыто	планово						выполнено
12	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом		промыто	планово						выполнено
13	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом		промыто	планово						выполнено
14	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом		промыто	планово						выполнено
15	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом		промыто	планово						выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом		промыто	планово						выполнено
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом		промыто	планово						выполнено
18	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом		промыто	планово						выполнено
19	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом		промыто	планово						выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом		промыто	планово						
21	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом		промыто	планово						выполнено
22	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом		промыто	планово						выполнено
23	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом		промыто	планово						выполнено
24	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом		промыто	планово						выполнено

25	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом		промыто	планово						выполнено
26	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом		промыто	планово						выполнено
27	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом		промыто	планово						выполнено
28	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом		промыто	планово						выполнено
29	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом		промыто	планово						выполнено
Итого:		29										
Опрессовка водоподготовительной установки (ВПУ)												
1	ул. Рихарда Зорге, д. 11/1	1	дом	2-3 квартал 2026 г.		планово						
Итого:		1										
Ремонт магистрального трубопровода канализации												
1	ул. Кальвица, д. 9/1		п.м.	февраль-март 2026 г.		планово						выполнено
4	ул. Богдана Чижика, д. 2		п.м.	апрель-май 2026 г.		планово						выполнено
5	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23		п.м.	февраль-март 2026 г.		планово						выполнено
6	ул. Кузьмина, д. 29/2		п.м.	апрель 2026 г.		планово						выполнено
7	ул. Можайского, д. 13/4		п.м.	февраль 2026 г.		планово						выполнено
8	50 лет Советской Армии, д. 33а		п.м.	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
9	50 лет Советской Армии, д. 25/1		п.м.	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
10	50 лет Советской Армии, д. 8		п.м.	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
Итого:												
Устройство обратного трубопровода ГВС												
1	ул. Курнатовского, д. 1/4	180	п.м.	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
2	ул. Можайского, д. 13/4	120	п.м.	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
3	ул. Можайского, д. 17/5		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
Итого:												
Утепление канализационных труб												
1	ул. Можайского, д. 13/4		п.м.	акт от 12.02.2026 г.		планово						выполнено
2	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	п.м.	май 2026 г.		планово						выполнено
3	ул. Кальвица, д. 9/1			2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
4	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а			2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
5	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1			2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
6	ул. Кузьмина, д. 29/2			2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
Итого:												
Устройство точки водоразбора с прокладкой трубопровода от тех.этажа до МОП												
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 22		м	акт от 12.02.2026 г.								выполнено
Итого:												
Установка азраторов												
1	ул. Богдана Чижика, д. 2 (2 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово						выполнено
2	ул. Богдана Чижика, д. 16 (3 под)	2	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово						выполнено
3	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово						выполнено
4	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово						выполнено
5	ул. Федора Попова, д. 2 (4 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово						выполнено
6	пер. Энергетиков д. 2/1 (3 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово						выполнено
7	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	6	шт	1 квартал 2026 г.	ø 110	планово						выполнено
8	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	3	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово						выполнено
9	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	6	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово						выполнено
10	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	9	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово						выполнено
11	ул. Федора Попова, д. 10/1	9	шт	1 квартал 2026 г.	ø 110	планово						выполнено
12	ул. Федора Попова, д. 14/3	6	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово						выполнено
13	ул. Федора Попова, д. 16/1	8	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово						выполнено
14	ул. Федора Попова, д. 16/2	5	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово						выполнено

Замена/восстановление участка трубы										
1	ул. Курнатовского, д. 1/4 (1 и 2 под)		м	1 квартал 2026 г.	ø 32, ø 25 (обратный тр-д ГВС)	планово				выполнено
2	ул. Советской Армии, д. 4	36	м	февраль 2026 г.	ø 108 (канализация)	планово				выполнено
3	ул. Советской Армии, д. 6	30	м		ø 108 (канализация)	планово				выполнено
4	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23 (кв 25)	1		март-апрель 2026 г.	канализация (туалет, кухня)	внепланово				выполнено
5	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23 (библиотека)	2		март-апрель 2026 г.	центральная канализация (пропилен.)	внепланово				выполнено
6	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23 (в под-е)	1		март-апрель 2026 г.	центральная канализация	внепланово				выполнено
7	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	3	м	акт от 09.02.2026 г.	ø 89 (подпольный канал отопления)	внепланово				выполнено
8	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1 (кв 7)	6.5	м	март-апрель 2026 г.	ø 50 (стояк канализации)	планово				выполнено
9	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1 (кв 5)	5.7		март-апрель 2026 г.	ø 50 (стояк канализации)	внепланово				выполнено
10	ул. Курнатовского, д. 1/4 (3 и 4 под)		м	акт от 09.02.2026 г.	ø 32 (обратный тр-д ГВС)	планово				выполнено
11	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	2.5	м	акт от 03.02.2026 г.	ø 25, ø 80 (отопление)	планово				выполнено
12	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а	2.5	м	акт от 04.02.2026 г.	ø 110 (тр-д канализации)	планово				выполнено
13	ул. Советской Армии, д. 33а	0.5	м	1 квартал 2026 г.	ø 50 (тр-д ХГВС)	планово				выполнено
14	ул. Богдана Чижика, д. 2		м		галерея	планово				выполнено
15	ул. Богдана Чижика, д. 2 (1 и 2 под)	3.5	м	акт от 26.01.2026 г.	ø 108 (отопление)	планово				выполнено
16	ул. Богдана Чижика, д. 16		м	май 2026 г.	ø 159 (канализация)	планово				выполнено
17	ул. Богдана Чижика, д. 18		м	май 2026 г.	ø 159 (канализация)	планово				выполнено
18	ул. Богдана Чижика, д. 20	1.5		март-апрель 2026 г.	ø 40 (ГВС)	внепланово				выполнено
19	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	м	март 2026 г.	ø 25 (ГВС)	планово				выполнено
20	ул. Богдана Чижика, д. 20/2 (тех.этаж)	9		март-апрель 2026 г.	ø 25 (ГВС)	внепланово				выполнено
21	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2 (3 под)	2		март-апрель 2026 г.	ø 50 (стояк канализации)	внепланово				выполнено
22	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	м		ø 50 (стояк канализации)	планово				выполнено
23	ул. Кузьмина, д. 10 (1 под)	0.5	м	май 2026 г.	ø 110 пп (стояк канализации)	планово				выполнено
24	ул. Кузьмина, д. 10 (2 под)		м	март 2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово				выполнено
25	ул. Кузьмина, д. 29/2 (1 под)	5	м	акт от 21.01.2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово				выполнено
26	ул. Кузьмина, д. 29/2 (эл.узел)	2	м	акт от 14.01.2026 г.	ø 50 (стояк ГВС)	планово				выполнено
27	ул. Кузьмина, д. 29/2 (3 под)	12	м	акт от 04.06.2026 г.	ø 159 (магистральная канализация)	планово				выполнено
28	ул. Можайского, д. 13/4	2	м	февраль 2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово				выполнено
29	ул. Можайского, д. 13/4	120	м	февраль 2026 г.	ø 32 (обратный тр-д ГВС)	планово				выполнено
30	ул. Можайского, д. 17/3	1.5	м	1 квартал 2026 г.	ø 25 (стояк хвс)	планово				выполнено
31	ул. Можайского, д. 17/5	2.5	м	1 квартал 2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово				выполнено
32					ø 25 (стояк					

2	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
12	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
13	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
14	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
15	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
16	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
17	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
18	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
19	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
20	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
21	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
22	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
23	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
24	ул. Можайского, д. 17/8	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
25	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
26	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
27	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
28	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
29	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
30	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
	Итого:	30										
Ремонт/изготовление и монтаж козырьков вентиляционного канала												
1	пер. Энергетиков, д. 2/1	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
7	ул. Богдана Чижика, д. 18	4	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
8	ул. Богдана Чижика, д. 2	8	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	5	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
16	ул. Кальвица, д. 7/1	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
17	ул. Кальвица, д. 9/1	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
18	ул. Кузьмина, д. 14	14	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
19	ул. Можайского, д. 13/4	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
20	ул. Можайского, д. 17/3	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
21	ул. Можайского, д. 17/4	4	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
22	ул. Можайского, д. 17/5	5	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
23	ул. Можайского, д. 17/6	4	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						выполнено
26	ул. Федора Попова, д. 14/3	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						
27	ул. Федора Попова, д. 16/1	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово						

28	ул. Федора Попова, д. 16/2	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
29	ул. Федора Попова, д. 16/3	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
30	ул. Федора Попова, д. 2	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
	Итого:										
Остекление фонарных окон											
1	ул. Кальвица, д. 7/1		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
2	ул. Кальвица, д. 9/1		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
3	ул. Федора Попова, д. 10/1		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
4	ул. Федора Попова, д. 14/3		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 7		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
6	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
7	ул. Бестужева Марлинского, д. 9		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
8	ул. Бестужева Марлинского, д. 22		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
9	ул. Федора Попова, д. 2		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
10	ул. Федора Попова, д. 16/1		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
11	ул. Федора Попова, д. 16/2		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
12	ул. Федора Попова, д. 16/3		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
13	ул. Дзержинского, д. 40/2		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
14	ул. Богдана Чижика, д. 18		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
15	ул. Богдана Чижика, д. 16		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
16	ул. Богдана Чижика, д. 2		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
17	ул. Богдана Чижика, д. 20		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
18	ул. Богдана Чижика, д. 20/1		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
19	ул. Богдана Чижика, д. 20/2		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
20	пер. Энергетиков, д. 2/1		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
21	ул. Кузьмина, д. 14		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
22	ул. Можайского, д. 17/3		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
23	ул. Можайского, д. 17/4		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
24	ул. Можайского, д. 17/5		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
25	ул. Можайского, д. 17/6		шт	2-3 квартал 2026 г.		планово					
	Итого:	0									
Закрытие и ремонт чердачного люка с установкой замков											
1	ул. Федора Попова, д. 16/1 (1 под)	1	люк	1 квартал 2026 г.		планово					выполнено
2	ул. Энергетиков, д. 2/1 (4 под)	1	люк	1 квартал 2026 г.		планово					выполнено
3	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	люк	2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
4	ул. Кузьмина, д. 29/2	1	люк	2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
1	ул. Можайского, д. 13/4 (3 под)			акт от 11.02.2026 г.		планово					выполнено
	Итого:										
Изготовление и монтаж дверей/дверного блока											
1	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2	1	шт		короб	планово					выполнено
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	2	шт	акт от 22.01.2026 г.	5 этаж (пожарная лестница)	планово					выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7 (4 под)	1	шт	март 2026 г.	тех.этаж	планово					выполнено
4	ул. Кальвица, д. 1	1	шт	февраль 2026 г.	элеваторный узел	планово					выполнено
	Итого:										
Ремонт/восстановление поручней на лестничных ограждениях											
1	ул. Кузьмина, д. 29/2 (3 под)			акт от 06.02.2026 г.	между 4 и 5 этажом	планово					выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 9 (1,2, 4 под)	1	м	акт от 28.01.2026 г.		планово					выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7 (4 под)			1 квартал 2026 г.		планово					выполнено

1	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
4	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
5	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
6	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
7	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
8	ул. Богдана Чижика д. 20	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
9	ул. Богдана Чижика д. 20/1	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
10	ул. Богдана Чижика д. 20/2	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
11	ул. Богдана Чижика д. 18	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
12	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
13	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
14	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
15	ул. Богдана Чижика, д. 4(галерея)	1	дом	2-3 квартал 2026 г.	планово					выполнено
16	ул. Кузьмина, д. 10	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
17	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
18	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
19	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
21	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
22	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
23	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
24	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
25	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
26	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
27	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
	Итого:	5								
Установка греющих кабелей для ливневой канализации										
1	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	6	м	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
2	ул. Курнатовского, д. 1/4		м	1 квартал 2026 г.	планово					выполнено
	Итого:	6								
Электромонтаж освещения										
1	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 10	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					выполнено
3	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	1	дом	3 квартал 2026 г.	планово					
4	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2	1	дом	3 квартал 2026 г.	планово					
5	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1	1	дом	3 квартал 2026 г.	планово					
6	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а	1	дом	3 квартал 2026 г.	планово					
7	ул. 50 лет Советской Армии, д. 4	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					выполнено
8	ул. 50 лет Советской Армии, д. 6	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					выполнено
9	ул. 50 лет Советской Армии, д. 8	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					выполнено
10	ул. Бабушкина, д. 8/2	1	дом	3 квартал 2026 г.	планово					
11	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					выполнено
12	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					
13	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					
14	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово					
15	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					
16	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					
17	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.	планово					

18	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
19	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
20	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
21	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
22	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
23	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
24	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
25	ул. Кальвица, д. 1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
26	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
27	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
31	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
32	ул. Курнатовского, д. 2/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
40	ул. Рихарда Зорге, д. 17/4	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
41	ул. Рихарда Зорге, д. 17/6	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
42	ул. Труда, д. 5/1	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
43	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
44	ул. Федора Попова, д. 14/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
45	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
46	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
47	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
48	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	акт от 04.06.2026 г.	4 подъезд выполнено	планово						
49	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
50	ул. Чиряева, д. 10	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
	Итого:	40										
Ревизия этажных электрощитов												
1	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
3	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
4	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
5	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
6	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						выполнено
7	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
8	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
9	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
10	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
11	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
12	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
13	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
14	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
15	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
16	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
17	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
18	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
19	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
23	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						выполнено
24	ул. Курнатовского, д. 2/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						
32	ул. Труда, д. 5/1	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово						
33	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
34	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово						
35	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово						

36	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
37	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
38	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
39	ул. Чиряева, д. 10	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово							
	Итого:	29											
Установка замков на этажные электрощиты													
1	Можайского, д. 17/6 (все этажи)		под	апрель 2026 г.	замки - 5 шт								
Ревизия вводно распределительного устройства													
1	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово							
3	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово							
4	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово							
5	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово							
6	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							выполнено
7	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
8	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
9	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
10	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
11	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
12	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							выполнено
13	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
14	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
15	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
16	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
17	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							выполнено
18	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							выполнено
19	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
23	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							выполнено
24	ул. Курнатовского, д. 2/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							выполнено
32	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
33	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
34	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
35	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
36	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
37	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово							
38	ул. Чиряева, д. 10	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово							
	Итого:	28											
Проверка ОДПУ тепловой энергии													
1	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
2	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
3	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
4	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
6	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
7	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
8	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
9	ул. Федора Попова, д. 16	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
10	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							
11	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово							

12	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
13	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
14	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
15	ул. Кузьмина, д. 29/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
16	ул. Можайского, д. 21/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
17	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
18	ул. Курнатовского, д. 2/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
19	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
20	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово					
	Итого:										
Установка модемов на узлы учета и подключение к сети Интернет											
1	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
3	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
4	ул. Рихарда Зорге, д. 11/1			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
5	ул. Богдана Чижика, д. 20/2			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 20/1			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 20			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 18			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 16			1-2 квартал 2026 г.		планово					выполнено

