

План текущего ремонта на 1,2,3 квартал 2026 года

№ п/п	Адрес	Объем	Ед.изм.	Начало работ/срок исполнения	Основание внесения	Выполнение
<b>Сантехнические работы</b>						
Ревизия и покраска запорной арматуры в тех. этаже						
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом		планово	
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом		планово	
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом		планово	
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом		планово	
5	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом		планово	выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом		планово	выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом		планово	выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом		планово	выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом		планово	выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом		планово	выполнено
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом		планово	выполнено
12	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом		планово	выполнено
13	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом		планово	выполнено
14	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом		планово	выполнено
15	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом		планово	выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом		планово	выполнено
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом		планово	выполнено
18	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом		планово	выполнено
19	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом		планово	выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом		планово	
21	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом		планово	выполнено
22	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом		планово	выполнено
23	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом		планово	выполнено
24	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом		планово	выполнено
25	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом		планово	выполнено
26	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом		планово	выполнено
27	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом		планово	выполнено
28	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом		планово	выполнено
29	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом		планово	выполнено
	Итого:	28				
<b>Закрытие ревизий системы канализации</b>						
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	6	шт		планово	выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	7	шт		планово	выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	5	шт		планово	выполнено
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	6	шт		планово	выполнено
5	ул. Богдана Чижика, д. 4	3	шт		планово	выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 16	8	шт		планово	выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 18	4	шт		планово	выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 20	8	шт		планово	выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	8	шт		планово	выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	8	шт		планово	выполнено
11	ул. Дзержинского, д. 40/2	5	шт		планово	выполнено
12	ул. Дзержинского, д. 40/5	2	шт		планово	выполнено
13	ул. Кальвица, д. 1	3	шт		планово	выполнено
14	ул. Кальвица, д. 7/1	5	шт		планово	выполнено
15	ул. Кальвица, д. 9/1	10	шт		планово	выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 2	7	шт		планово	выполнено
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	8	шт		планово	выполнено
18	ул. Федора Попова, д. 14/3	6	шт		планово	выполнено
19	ул. Федора Попова, д. 16/1	4	шт		планово	выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 16/2	8	шт		планово	выполнено
21	ул. Федора Попова, д. 16/3	5	шт		планово	выполнено
22	ул. Кузьмина, д. 10	4	шт		планово	выполнено
23	ул. Кузьмина, д. 29/2	2	шт		планово	выполнено
24	ул. Можайского, д. 13/4	5	шт		планово	выполнено
25	ул. Можайского, д. 17/3	7	шт		планово	выполнено
26	ул. Можайского, д. 17/4	8	шт		планово	выполнено
27	ул. Можайского, д. 17/5	6	шт		планово	выполнено
28	ул. Можайского, д. 17/6	5	шт		планово	выполнено
29	ул. Можайского, д. 17/8	2	шт		планово	выполнено
	пер. Энергетиков, д. 2/1	5	шт		планово	выполнено
	Итого:	170				
<b>Прочистка лежаков канализации</b>						
1	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	выполнено
2	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	выполнено
3	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	выполнено
4	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	выполнено
5	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	выполнено
6	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	выполнено
7	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	выполнено
8	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	
9	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	
10	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2 квартал 2026 г.	планово	

11	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
12	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
13	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
14	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
15	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
16	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
18	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
19	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
20	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
21	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
22	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
23	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
24	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
Итого:		24					
Промывка и частичная замена канализационного трубопровода на полипропиленовые / ревизия элеваторного узла и шайбовых вводов / опрессовка элеваторного узла / установка							
монометров							
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом			планово	
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом			планово	
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом			планово	
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом		промыто	планово	
5	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом		промыто	планово	выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом		промыто	планово	выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом		промыто	планово	выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом		промыто	планово	выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом		промыто	планово	выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом		промыто	планово	выполнено
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом		промыто	планово	выполнено
12	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом			планово	выполнено
13	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом			планово	выполнено
14	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом			планово	выполнено
15	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом			планово	выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом		промыто	планово	выполнено
17	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом			планово	выполнено
18	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом			планово	выполнено
19	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом			планово	выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом			планово	
21	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом			планово	выполнено
22	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом		промыто	планово	выполнено
23	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом		промыто	планово	выполнено
24	ул. Курнатовского, д. 1/4	1	дом		промыто	планово	выполнено
25	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом		промыто	планово	выполнено
26	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом		промыто	планово	выполнено
27	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом		промыто	планово	выполнено
28	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом		промыто	планово	выполнено
29	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом		промыто	планово	выполнено
Итого:		29					
Опрессовка водоподготовительной установки (ВПУ)							
1	ул. Рихарда Зорге, д. 11/1	1	дом			планово	
Итого:		1					
Ремонт магистрального трубопровода канализации							
1	ул. Кальвица, д. 9/1		п.м.	февраль-март 2026 г.		планово	выполнено
2	ул. Федора Попова, д. 10/1		п.м.	апрель-май 2026 г.		планово	
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2		п.м.	апрель-май 2026 г.		планово	
4	ул. Богдана Чижика, д. 2		п.м.	апрель-май 2026 г.		планово	
6	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23		п.м.	февраль-март 2026 г.		планово	
7	ул. Кузьмина, д. 29/2		п.м.	апрель 2026 г.		планово	
8	ул. Можайского, д. 13/4		п.м.	февраль 2026 г.		планово	выполнено
9	50 лет Советской Армии, д. 33а		п.м.	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
	50 лет Советской Армии, д. 25/1		п.м.	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
10	50 лет Советской Армии, д. 8		п.м.	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
Итого:							
Устройство обратного трубопровода ГВС							
1	ул. Курнатовского, д. 1/4	180	п.м.	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
2	ул. Можайского, д. 13/4	120	п.м.	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
Утепление канализационных труб							
1	ул. Можайского, д. 13/4		п.м.	акт от 12.02.2026 г.		планово	выполнено
Итого:							
Устройство точки водоразбора с прокладкой трубопровода от тех.этажа до МОП							
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 22		м	акт от 12.02.2026 г.			выполнено
Итого:							
Установка азраторов							
1	ул. Богдана Чижика, д. 2 (2 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово	выполнено
2	ул. Богдана Чижика, д. 16 (3 под)	2	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
3	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово	выполнено
4	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово	выполнено
5	ул. Федора Попова, д. 2 (4 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово	выполнено
6	пер. Энергетиков д. 2/1 (3 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50	планово	выполнено
7	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	6	шт	1 квартал 2026 г.	ø 110	планово	выполнено
8	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	3	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
9	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	6	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
10	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	9	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
11	ул. Федора Попова, д. 10/1	9	шт	1 квартал 2026 г.	ø 110	планово	выполнено

12	ул. Федора Попова, д. 14/3	6	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
13	ул. Федора Попова, д. 16/1	8	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
14	ул. Федора Попова, д. 16/2	5	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
15	ул. Федора Попова, д. 16/3	8	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
16	ул. Федора Попова, д. 14/1	9	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
17	ул. Дзержинского, д. 40/2	2	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
18	ул. Кальвица, д. 7/1	3	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
19	ул. Кальвица, д. 9/1	5	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
20	ул. Кузьмина, д. 14	2	шт	1 квартал 2026 г.	ø 110	планово	выполнено
21	ул. Можайского, д. 17/3	3	шт	1 квартал 2026 г.	ø 110	планово	выполнено
22	ул. Можайского, д. 17/4	5	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
23	ул. Можайского, д. 17/5	5	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
24	ул. Можайского, д. 17/6	9	шт	1 квартал 2026 г.	ø 50, ø 110	планово	выполнено
Итого:		110					
Установка подъездных регистров							
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7 (4 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
2	ул. Можайского, д. 17/3 (5, 6 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
3	ул. Можайского, д. 17/6 (1,4,6 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
Итого:		3					
Восстановление регистров отопления							
1	ул. Богдана Чижика, д. 16 (5 под)	2	шт	1 квартал 2026 г.	кран ø 20		выполнено
2	ул. Богдана Чижика, д. 20 (3 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	кран ø 20		выполнено
3	ул. Кальвица, д. 1	1	шт	1 квартал 2026 г.	кран ø 20 (2 шт) труба ø 108 (3,6 м)		выполнено
4	ул. Можайского, д. 21/1 (1 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	кран ø 20 (2 шт) труба ø 20 (1 м)		выполнено
5	ул. Можайского, д. 21/1 (2 под)	1	шт	акт от 28.01.2026 г.	кран ø 20 (2 шт) труба ø 108 (1,5 м)		выполнено
6	ул. Можайского, д. 17/3 (1,5,6 под)		шт	март 2026 г.			выполнено
7	ул. Можайского, д. 17/6 (1,6 под)		шт	март 2026 г.			выполнено
8	ул. Федора Попова, д. 16/2 (тех.этаж)	1	шт	январь 2026 г.			выполнено
9	ул. Федора Попова, д. 16/1 (тех.этаж)	1	шт	январь 2026 г.			выполнено
10	ул. Федора Попова, д. 16/3 (тех.этаж)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
11	ул. Федора Попова, д. 10/1 (тех.этаж)	2	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
12	пер. Энергетиков, д. 2/1 (тех.этаж)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
13	ул. Кальвица, д. 7/1 (тех.этаж)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
14	ул. Кальвица, д. 7/1 (под)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
15	ул. Кальвица, д. 11/1 (под)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
16	ул. Мординова, д. 23/1 (элеватор)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
17	ул. Кузьмина, д. 29/2 (2 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
18	ул. Бестужева Марлинского, д. 7 (тех.этаж)	3	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
19	ул. Богдана Чижика, д. 20/2 (тех.этаж)	1	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
20	ул. Богдана Чижика, д. 4 (1,2 под)	2	шт	1 квартал 2026 г.			выполнено
Итого:		23					
Замена кранов							
1	ул. Богдана Чижика, д. 20 (6 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	кран ø 25 (ГВС)		выполнено
2	ул. Богдана Чижика, д. 20 (тех.этаж между 3 и 4 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.	кран ø 50 (ГВС)		выполнено
3	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	шт		ø 25 (отопление)		выполнено
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	шт		ø 15 (отопление)		выполнено
5	ул. Федора Попова, д. 14/3 (3-4 под)	1	шт		ø 15 (отопление)		выполнено
	ул. Можайского, д. 17/3 (5 под)	2	шт		ø 25 (отопление)		выполнено
Итого:							
Замена задвижки							
	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1	1		2 квартал 2026 г.	ø 80 шаровый флянцевый	планово	выполнено
Замена/восстановление участка трубы							
1	ул. Курнатовского, д. 1/4 (1 и 2 под)		м	1 квартал 2026 г.	ø 32, ø 25 (обратный тр-д ГВС)	планово	выполнено
2	ул. Советской Армии, д. 4	36	м	февраль 2026 г.	ø 108 (канализация)	планово	выполнено
3	ул. Советской Армии, д. 6	30	м		ø 108 (канализация)	планово	выполнено
4	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	3	м	акт от 09.02.2026 г.	ø 89 (подпольный канал отопления)	планово	выполнено
5	ул. Курнатовского, д. 1/4 (3 и 4 под)		м	акт от 09.02.2026 г.	ø 32 (обратный тр-д ГВС)	планово	выполнено
6	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	2,5	м	акт от 03.02.2026 г.	ø 25, ø 80 (отопление)	планово	выполнено
7	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а	2,5	м	акт от 04.02.2026 г.	ø 110 (тр-д канализации)	планово	выполнено
8	ул. Советской Армии, д. 33а	0,5	м	1 квартал 2026 г.	ø 50 (тр-д ХГВС)	планово	выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 2		м		галерея	планово	выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 2 (1 и 2 под)	3,5	м	акт от 26.01.2026 г.	ø 108 (отопление)	планово	выполнено
	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1		март 2026 г.	ø 25 (ГВС)	планово	выполнено
11	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	м		ø 50 (стояк канализации)	планово	выполнено
	ул. Кузьмина, д. 10 (2 под)			март 2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово	выполнено
12	ул. Кузьмина, д. 29/2 (1 под)	5	м	акт от 21.01.2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово	выполнено
13	ул. Кузьмина, д. 29/2 (эл.узел)	2	м	акт от 14.01.2026 г.	ø 50 (стояк ГВС)	планово	выполнено
14	ул. Можайского, д. 13/4	2	м	февраль 2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово	выполнено
15	ул. Можайского, д. 13/4	120	м	февраль 2026 г.	ø 32 (обратный тр-д ГВС)	планово	выполнено
16	ул. Можайского, д. 17/3	1,5	м	1 квартал 2026 г.	ø 25 (стояк хвс)	планово	выполнено
17	ул. Можайского, д. 17/5	2,5	м	1 квартал 2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово	выполнено
18	ул. Можайского, д. 21/1 (2 под)	2	м	1 квартал 2026 г.	ø 25 (стояк отопления)	планово	выполнено
19	ул. Можайского, д. 21/1	2	м	январь 2026 г.	ø 110 (стояк канализации)	планово	выполнено
20	ул. Федора Попова, д. 16/2 (тех.этаж)	3	м	1 квартал 2026 г.	ø 159 (канализация)	планово	выполнено
21	ул. Кальвица, д. 1	0,5	м	январь 2026 г.	ø 32 (ГВС)	планово	выполнено
22	ул. Кальвица, д. 1	4	м	январь 2026 г.	ø 108 (отопление)	планово	выполнено
	ул. Кальвица, д. 1	1	м	март 2026 г.	ø 50 (ГВС)	планово	выполнено
23	ул. Богдана Чижика, д. 4	4	м	январь 2026 г.	ø 108 (отопление)	планово	выполнено
24	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	м	январь 2026 г.	ø 50 (канализация)	планово	выполнено
25	ул. Федора Попова, д. 16/2 (тех.этаж)	4	м	февраль 2026 г.	ø 20	планово	выполнено
Итого:		234,5	м				

Общестроительные работы							
Прочистка вентиляционного канала и очистка от наледи и снежных образований							
1	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
6	ул. Богдана Чижика, д. 16	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
7	ул. Богдана Чижика, д. 18	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
8	ул. Богдана Чижика, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
12	ул. Богдана Чижика, д. 4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
13	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
14	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
15	ул. Дзержинского, д. 40/5	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
16	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
17	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
18	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
19	ул. Можайского, д. 13/4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
20	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
21	ул. Можайского, д. 17/4	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
22	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
23	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
24	ул. Можайского, д. 17/8	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
25	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
26	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
27	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
28	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
29	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
30	ул. Федора Попова, д. 2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
Итого:		30					
Ремонт/изготовление и монтаж козырьков вентиляционного канала							
1	пер. Энергетиков, д. 2/1	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
7	ул. Богдана Чижика, д. 18	4	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
8	ул. Богдана Чижика, д. 2	8	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
9	ул. Богдана Чижика, д. 20	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
10	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
11	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	5	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
16	ул. Кальвица, д. 7/1	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
17	ул. Кальвица, д. 9/1	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
18	ул. Кузьмина, д. 14	14	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	выполнено
19	ул. Можайского, д. 13/4	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	в работе
20	ул. Можайского, д. 17/3	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	выполнено
21	ул. Можайского, д. 17/4	4	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	выполнено
22	ул. Можайского, д. 17/5	5	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	выполнено
23	ул. Можайского, д. 17/6	4	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	в работе
26	ул. Федора Попова, д. 14/3	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
27	ул. Федора Попова, д. 16/1	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
28	ул. Федора Попова, д. 16/2	2	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
29	ул. Федора Попова, д. 16/3	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
30	ул. Федора Попова, д. 2	3	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
Итого:							
Остекление фонарных окон							
1	ул. Кальвица, д. 7/1	20	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
2	ул. Кальвица, д. 9/1	24	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
3	ул. Федора Попова, д. 10/1	29	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
4	ул. Федора Попова, д. 14/3	20	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	22	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
6	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	25	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
7	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	15	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
8	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	17	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
9	ул. Федора Попова, д. 2	24	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
10	ул. Федора Попова, д. 16/1	30	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
11	ул. Федора Попова, д. 16/2	20	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
12	ул. Федора Попова, д. 16/3	17	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
13	ул. Дзержинского, д. 40/2	19	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
14	ул. Богдана Чижика, д. 18	30	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
15	ул. Богдана Чижика, д. 16	27	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
16	ул. Богдана Чижика, д. 2	23	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
17	ул. Богдана Чижика, д. 20	27	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
18	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	25	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
19	ул. Богдана Чижика, д. 20/2	28	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
20	пер. Энергетиков, д. 2/1	26	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
21	ул. Кузьмина, д. 14	18	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
22	ул. Можайского, д. 17/3	28	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
23	ул. Можайского, д. 17/4	32	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
24	ул. Можайского, д. 17/5	31	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	
25	ул. Можайского, д. 17/6	29	шт	2-3 квартал 2026 г.		планово	

		606					
<b>Закрытие чердачного люка</b>							
1	ул. Федора Попова, д. 16/1 (1 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
	ул. Энергетиков, д. 2/1 (4 под)	1	шт	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
	<b>Итого:</b>						
<b>Ремонт чердачного люка</b>							
1	ул. Можайского, д. 13/4 (3 под)			акт от 11.02.2026 г.		планово	выполнено
	<b>Итого:</b>						
<b>Изготовление и монтаж дверей/дверного блока</b>							
1	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2	1	шт		короб	планово	выполнено
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	2	шт	акт от 22.01.2026 г.	5 этаж (пожарная лестница)	планово	выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7 (4 под)	1	шт	март 2026 г.	тех.этаж	планово	выполнено
4	ул. Кальвица, д. 1	1	шт	февраль 2026 г.	элеваторный узел	планово	выполнено
	<b>Итого:</b>						
<b>Ремонт/восстановление поручней на лестничных ограждениях</b>							
1	ул. Кузьмина, д. 29/2 (3 под)			акт от 06.02.2026 г.	между 4 и 5 этажом	планово	выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 9 (1,2 под)	1	м	акт от 28.01.2026 г.		планово	выполнено
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7 (4 под)			1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
4	ул. Федора Попова, д. 2 (6 под)			акт от 06.01.2026 г.	1 этаж	планово	выполнено
5	ул. Федора Попова, д. 10/1 (5 под)			акт от 28.01.2026 г.		планово	выполнено
6	ул. Федора Попова, д. 14/3 (3 под)	5	м	акт от 30.01.2026 г.	1 этаж	планово	выполнено
7	ул. Федора Попова, д. 14/3 (4 под)	12	м	акт от 30.01.2026 г.	1,3,4 этаж	планово	выполнено
	<b>Итого:</b>						
<b>Реконструкция инженерного блока</b>							
1	ул. Можайского, д. 17/5	1	дом	2-3 квартал 2026 г.		планово	
	<b>Итого:</b>	1					
<b>Реконструкция внутренних электрических сетей</b>							
1	ул. Можайского, д. 17/5 (инженерный блок)	1	дом	2-3 квартал 2026 г.		планово	
	<b>Итого:</b>	1					
<b>Ремонт крыльца</b>							
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 22 (3 под)			акт от 13.02.2026 г.		планово	выполнено
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 22 (4 под)			акт от 13.02.2026 г.		планово	выполнено
3	ул. Можайского, д. 17/3			1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
4	ул. Федора Попова, д. 16/3			1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 9			1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
6	ул. Бестужева Марлинского, д. 9 (2 под)			март 2026 г.		планово	выполнено
7	ул. Рихарда Зорге, д. 17/4 (2 под)			февраль 2026 г.		планово	выполнено
	<b>Итого:</b>						
<b>Восстановление напольного покрытия</b>							
1	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23 кв 2А (внутри квартиры)	3,6	м2	акт от 10.02.2026 г.		планово	выполнено
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а	15	м2	акт от 05.02.2026 г.		планово	выполнено
3	ул. Федора Попова, д. 10/1 (5 под)	2	м2	1 квартал 2026 г.	плитка	планово	выполнено
4	ул. Федора Попова, д. 16/2 (2 под)	2	м2	акт от 21.01.2026 г.	плитка	планово	выполнено
	<b>Итого:</b>						
<b>Электромонтажные работы</b>							
<b>Монтаж освещения и установка розеток в тех.этаже</b>							
1	ул. Богдана Чижика, д. 20/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
2	ул. Можайского, д. 17/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
3	ул. Кузьмина, д. 10	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
4	ул. Кузьмина, д. 14	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
5	ул. Кальвица, д. 7/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
6	ул. Кальвица, д. 9/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
7	ул. Федора Попова, д. 10/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
8	ул. Федора Попова, д. 14/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
9	ул. Федора Попова, д. 16/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
10	ул. Федора Попова, д. 16/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
11	ул. Федора Попова, д. 16/3	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
12	ул. Дзержинского, д. 40/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	
13	ул. Дзержинского, д. 40/2	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	
14	ул. Можайского, д. 17/6	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	
15	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
	<b>Итого:</b>	7					
<b>Установка греющих кабелей для ливневой канализации</b>							
1	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	6	м	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
2	ул. Курнатовского, д. 1/4		м	1 квартал 2026 г.		планово	выполнено
	<b>Итого:</b>	6					
<b>Электромонтаж освещения</b>							
1	пер. Энергетиков, д. 2/1	1	дом	1 квартал 2026 г.		планово	
2	ул. 50 лет Советской Армии, д. 10	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
3	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово	
4	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово	
5	ул. 50 лет Советской Армии, д. 25/1	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово	
6	ул. 50 лет Советской Армии, д. 33а	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово	
7	ул. 50 лет Советской Армии, д. 4	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
8	ул. 50 лет Советской Армии, д. 6	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
9	ул. 50 лет Советской Армии, д. 8	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	выполнено
10	ул. Бабушкина, д. 8/2	1	дом	3 квартал 2026 г.		планово	
11	ул. Бестужева Марлинского, д. 22	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
12	ул. Бестужева Марлинского, д. 7	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
13	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/2	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	
14	ул. Бестужева Марлинского, д. 9	1	дом	2 квартал 2026 г.		планово	

сварочные









